

**NIEDERSCHRIFT**  
**über die Sitzung**  
**des Bau- und Vergabeausschusses**

**am Dienstag, 12.07.2022 um 18:00 Uhr**  
**im Rathaus, Ratssaal,**  
**Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel**

**zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde**

**Anwesend:**

**Vorsitzender**

Rotthege, Bernhard

**Ratsmitglieder**

Gerwing, Karl-Heinz

Hoyer, Jan

Schubert, David

in Vertretung für sk.Bg. Eßlage

Telges, Alexandra

Thews, Markus

Webbeler, Silke

in Vertretung für Ratsmitglied Thiemann

**Sachkundige Bürgerinnen und Bürger**

Matenaar, Gerhard

**Von der Verwaltung**

Grube, Stefan, (Dipl.-Ing.)

zugleich als Schriftführer

Reher, Norbert, (Gemeindeverwaltungsrat)

**Es fehlten entschuldigt:**

**Ratsmitglieder**

Schoppmann, Robert

Thiemann, Lars

**Sachkundiger Bürger**

Eßlage, Florian

## ÖFFENTLICHE SITZUNG:

Beginn 18:00 Uhr  
Ende 18:15 Uhr

## NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:

Beginn 18:15 Uhr  
Ende 18:35 Uhr

## TAGESORDNUNG

### A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

		Nr. der Vorlage
1.	<b>Bericht der Verwaltung -Erschließung des Neubaugebietes Bergkamp III</b>	-

### B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

		Nr. der Vorlage
1.	<b>Vergabe eines Auftrages zur Sanierung eines Wirtschaftsweges zwischen der K 20 und der Hofstelle Schlüter in Wieningen</b>	<b>057/2022</b>
2.	<b>Bericht der Verwaltung</b>	-

## A ÖFFENTLICHE SITZUNG

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Vorsitzender Rotthege die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

### 1. **Bericht der Verwaltung** **-Erschließung des Neubaugebietes Bergkamp III**

Dipl.-Ing (FH) Grube berichtet über den Stand der Bauarbeiten im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes Bergkamp III. Die Arbeiten kämen gut voran und die Baumaßnahme solle bei passender Witterung und weiterem reibungslosen Bauablauf Anfang September fertiggestellt sein.

Momentan müssten noch im östlichen Baufeld die restlichen Medien (Strom und Telekom) verlegt werden. Anschließend sollten die Straßenbauarbeiten beginnen, so dass die Baustraße im Baufeld komplett erstellt werden könne. Parallel würden die Stichstraßen zum Bergkamp II endausgebaut nachdem zuvor das Neubaugebiet Bergkamp III über die Stichstraßen mit Strom und Wasser angebunden würden

Im südlichen Baufeldbereich werde der Wirtschaftsweg zum Regenrückhaltebecken fertiggestellt.

Die Bushaltestelle und die Straßenquerung über die K 19 seien bis auf geringfügige Restarbeiten fertiggestellt. Die Buswartehäuschen sollten früher installiert werden, da die Lieferung bereits angekündigt sei. Die Bushaltestelle soll nach Aussage der RVM mit Beginn des neuen Schuljahres von der Schulbuslinie angefahren werden.

Auf Frage von RM Telges, warum die Bushaltestelle in diesen Ausmaßen hergestellt worden sei, verweist Herr Grube auf die geltenden Planungsanforderungen, da bei einem Neubaugebiet dieser Größe auch mit einer entsprechenden Schülerzahl zu rechnen sei, die ja zusätzlich zu den bisherigen Schülern einen sicheren Standplatz erhalten müssten. Auf eine weitere Frage der RM Telges, ob eine weitere Buslinie die Bushaltestelle in Zukunft anfahren werde, erklärt Herr Grube, dass dies vorerst nicht geplant sei, man aber auf jeden Fall für die Zukunft gut aufgestellt sei.